

监 理 日 志

工程名称: 山东华电实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月02日 星期六	气候	晴	气温	-3℃ -12℃
监理单位动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人 绝2				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	6人2#屋面焊接地扁铁完成, 3人2#屋面焊排架材料平铺 下午刷扁铁银粉漆完成60%.				
检查发现的问题	焊接地扁铁时未对排架进行保护措施, 排架表面有锈迹.				
处理措施、意见、结果	通知施工人员进行焊接作业时对排架进行保护措施. 对排架表面锈迹进行处理.				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		