

监 理 日 志

工程名称: 会东县2017年中国光伏扶贫电站项目		日期	2017年12月8日 星期三	气候	多云	气温	14℃-5℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 30人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	大蓝小学电缆沟槽开挖, 四桥小学接地焊接. 会东中学围护桩, 骆集接地焊接.						
检查发现的问题	骆集接地焊接, 焊渣未清理未防腐.						
处理措施、意见、结果	已通知施工单位进行整改, 要求焊接处焊渣清理干净, 再防腐.						
协调内容或其他							
记录人	朱有叙			总监签阅	刘正		