

# 监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港光伏扶贫电站17号方阵支架集中式光伏设备采购与安装(第二次)

|            |                                                 |                 |    |    |        |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期         | 2017年7月15日 星期五                                  | 气候              | 多云 | 气温 | 19-25℃ |
| 监理单位动态:    | 巡视                                              | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态:   | 施工                                              |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:    | 吊车                                              |                 |    |    |        |
| 施工进度情况     | 陈场洲项目开始安装支架,高场洲项目支架安装完成10%,组件安装完成30%.           |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题    | 发现个别支架后立柱有明显的倾斜.                                |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 现场进行详细的施工技术指导,对倾斜的立柱进行调整,并确定正确的施工方法,避免了立柱倾斜的现象. |                 |    |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                 |                 |    |    |        |
| 记录人        | 赵晓松                                             | 总监签阅            |    |    |        |