

监 理 日 志

工程名称: 已建山区公路扶贫扶贫2017年村级集中供水设施建设项目与岩脚(第2次)

日期	2017年10月10日 星期二	气候	晴	气温	19-30℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	停工待料				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	由于混凝土没有及时到场,高脚、官塘、西梁山等项目围堰施工无法进行。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	要求施工方抓紧联系商混站,确定送货时间,及时安排围堰施工,施工方正积极联系商混。				
协调内容 或其他					
记录人	赵亿如		总监签阅		