

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏发电设备采购与安装(第2次)

日期	2017年10月11日 星期三	气候	小雨	气温	16-21℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	高庙村官塘村围栏立柱浇筑完成待基础混凝土达到强度后进行围栏安装。				
检查发现的问题	围栏立柱间距误差较大。				
处理措施、意见、结果	要求加强立柱间距的控制,保证后期围栏顺利安装,施工现场及时进行纠偏。				
协调内容或其他					
记录人	王 晓 东	总监签阅			