

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏发电设备采购与安装(第2次)

日期	2017年12月14日 星期六	气候	311	气温	14-18℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	高初村、官塘村光伏并网工程网架安装完成。				
检查发现的问题	由于围栏立柱间距误差较大,个别网架安装时和立柱无法连接,用铁丝进行牵拉。				
处理措施、意见、结果	要求施工方进行相应整改,如有必要增加立柱,不用铁丝进行牵拉。施工方答应按要求进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			