

监 理 日 志

工程名称: 3 嵩山郑蒲港光伏扶贫2017年村级光伏设备采购与安装(第=次)

日期	2017年10月17日 星期二	气候	阴	气温	15-19℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	郑蒲港水泥屋面支架, 基础开始浇筑, 当天浇筑60%.				
检查发现的问题	在浇筑时管模出现浮起现象.				
处理措施、意见、结果	要求施工方浇筑时, 分两次进行, 避免管模浮起移位. 施工方按要求施工, 有效地避免了管模的浮起和移位.				
协调内容或其他	针对屋面施工应采取的相关安全措施, 和施工方进行详细说明, 要求逐一认真落实.				
记录人	王 晓 东	总监签阅			