

# 监 理 日 志

工程名称: 35kV 郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏设备采购与安装(第二次)

|            |                                              |                                          |    |    |        |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|--------|
| 日期         | 2017 年 10 月 17 日 星期 07                       | 气候                                       | 多云 | 气温 | 14-18℃ |
| 监理人员动态:    | 巡视                                           | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>铝合金导轨进场, 相关<br>报审资料齐全 |    |    |        |
| 施工方人员动态:   | 施工                                           |                                          |    |    |        |
| 施工机械动态:    | 吊车, 运输车辆                                     |                                          |    |    |        |
| 施工进度情况     | 陈鹤洲项目继续拆除支架, 组件, 并开始运送到郑蒲港新工地. 水泥屋面支架基础浇筑完成. |                                          |    |    |        |
| 检查发现的问题    |                                              |                                          |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                                              |                                          |    |    |        |
| 协调内容或其他    | 要求屋面堆放材料时, 要分散堆放, 应放置在屋面承重受力支点附近, 避免集中放置.    |                                          |    |    |        |
| 记录人        | 王晚秋                                          | 总监签阅                                     |    |    |        |