

# 监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港至伏林乡2017年村级集中供水工程设备采购与安装(第2标)

日期	2017年10月23日 星期二	气候	晴	气温	11-19℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	吊运材料				
施工进度情况	郑蒲港水泥屋面细件安装完成60%。彩钢瓦屋面细件开始安装。				
检查发现的问题	彩钢瓦屋面施工垃圾没有及时清理。屋面排水沟内有垃圾,极易堵塞下水管道。				
处理措施、意见、结果	要求施工方及时清理屋面垃圾,并对屋面排水沟内垃圾进行彻底清理,保持屋面施工场地清洁。施工方按要求进行了清理,并对后期施工垃圾的清理做了合理的安排。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		