

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏屋顶设备采购与安装(第2次)

日期	2017年12月29日 星期六	气候	晴	气温	13-22℃
监理人员动态: 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	郑蒲港光伏屋顶光伏施工完成, 彩钢瓦屋面 檩条安装2/3.				
检查发现的问题	彩钢瓦屋面接地网焊接不规范, 支架之间没有相互通过接地扁铁连通, 接地网和屋面防雷接地网器连接点不够.				
处理措施、意见、结果	要求施工方下次按照接地网焊接规范进行施工, 并进行详细的说明, 施工方答应立即按照要求进行整改, 目前正在整改中.				
协调内容 或其他	(此栏为空)				
记录人	赵晓东	总监签阅	(此栏为空)		