

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山港光伏扶贫二期打桩件, 中光伏发电设备采购与安装(第22天)

日期	2017年 9 月 10 日 星期 日	气候	中、雨	气温	23-31℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	挖机场平				
施工进度情况	陈场洲项目连续进行场平.				
检查发现的问题	由于地下水水位浅, 在对两处地基处清淤回填时, 回填土受地下水的浸泡, 无法正常成实, 现场进行实地钻孔, 一米处仍为松软的泥土, 并同时有地下水渗出.				
处理措施、意见、结果	要求施工方及时和设计单位沟通, 针对现场实际情况, 重新进行设计, 确保支架基础的整体稳定性. 施工方正积极落实.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		