

监 理 日 志

工程名称: 三门峡市湖滨区2017年农村电网改造升级工程(第22次)

日期	2017年9月11日 星期二	气候	多云	气温	19-24℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	钻孔机				
施工进度情况	西梁村小学项目桩基钻孔完成, 陈阳洲项目开始钻孔, 变压器和并网柜接线完成。				
检查发现的问题	针对局部地基松软的问题, 陈阳洲项目决定钻孔后, 先向孔内压入2-3m木桩, 保证木桩顶部到地面距离不少于80mm, 有效防止支架基础沉降。				
处理措施、意见、结果	具体的桩基施工方案由设计单位进行设计变更, 通过业主、监理单位现场确认后再实施。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			