

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港30万吨级原油码头及配套设施工程(第2次)

日期	2017年9月16日 星期六	气候	晴	气温	19-27℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	陈桥洲项目桩基浇筑完成50%。支架安装30%。 高浦对项目支架组体安装完成。				
检查发现的问题	发现个别支架底座底板和槽钢焊接的不垂直, 倾斜的歪。				
处理措施、意见、结果	要求施工方在支架安装时, 发现支架底座焊接有的呈倾斜的, 严禁使用。最后统一返厂更换合格支架底座, 施工方按要求进行施工。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓冰	总监签阅			