

监 理 日 志

工程名称: 西梁山郑清湾光伏扶贫电站项目, 中伏光伏发电站与安装(第2次)

日期	2017年9月17日 星期二	气候	小雨	气温	22-27℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	西梁山小学项目支架组件安装完成, 陈格洲项目组件开始安装, 支架安装完成 75%.				
检查发现的问题	发现所用组件铭牌内容有明显错误.				
处理措施、意见、结果	要求施工方及时和组件厂家进行协调确认, 并对现场组件错误的铭牌进行更换. 针对这个问题向江苏勤驰施工队下发工作联系单, 问题正在协调之中.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓光	总监签阅			