

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏发电设备采购与安装(第2次)

日期	2017年9月21日 星期四	气候	3月	气温	19-24℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	官塘村项目接地网焊接完成, 西梁山小学开始开挖接地沟.				
检查发现的 问题	陈桥的项目由于长江河道局的干预, 仍然处于停工状态. 郑蒲港扶贫办正在积极进行协调.				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵晓水		总监签阅		