

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港盐业扶贫2017年村级集中光伏设备采购与安装(第二次)

日期	2017年9月27日 星期三	气候	小雨	气温	21-25℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	高庙村、官塘村、西凉山小学三个项目交流电线路, 并网柜安装完成。				
检查发现的问题	1. 交流电线路到并网柜之间的电缆沟开挖深度不够。 2. 交流电线路、逆变器、并网柜电缆穿线管及柜体孔洞没有进行封堵。				
处理措施、意见、结果	向施工方下发监理通知单, 要求必须立即并网前全部整改完成。施工方已立即整改中。				
协调内容或其他					
记录人	王 晓 明		总监签阅		