

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港至似扶家2017年村组集中光伏设备采购与安装(第2次)

日期	2017年9月8日 星期五	气候	多云	气温	20-29℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	挖机场平				
施工进度情况	陈杨洲项目继续进行场平				
检查发现的问题	由于地质结构复杂,陈杨洲项目场平进展十分缓慢.				
处理措施、意见、结果	要求施工方尽量安排合理的加班,加快场平进度.目前正在加班加点进行场平				
协调内容或其他					
记录人	王立成	总监签阅			