

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏发电设备采购与安装(第2次)

日期	2017年9月22日 星期五	气候	小雨	气温	20-27℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 组串逆变器进场。 相关证明文件齐全。			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	高柳村项目组串逆变器安装完成。官塘村项目逆变器开始安装。				
检查发现的问题	陈鹤洲项目由于长江河道局的干涉, 郑蒲港扶贫办通过协调, 确定陈鹤洲项目重新选址。现有安装支架、组件及逆变器可拆除。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			