

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 10 月 11 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 8-15°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡查现场施工队人员安全措施落实情况。</p> <p>巡查现场施工质量符合设计要求。</p> <p>数控中心厂房吊装支架,要求施工单位做好安全警示带及佩戴安全帽,对屋顶采光带区做好安全警示,吊装上去的材料全部散开。</p> <p>下午下雨暂未施工。</p> <p>整理监理资料。</p> <p style="text-align: center;">场内施工人数 7 人, 管理人员 1 人, 共计 8 人</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	<p>1. 数控中心支架安装 5 人</p> <p>2. 厂区切割电缆沟 2 人</p>
其 它 事 项	<p>吊车 1 台, 运材料平板车 1 辆</p> <p>全场施工无违章, 安全无事故</p>	
	本日现场监理人员	任志会
	记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):