

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 10 月 12 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 9-18°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡查现场施工队人员安全措施落实情况。</p> <p>巡查现场施工进度, 工程质量, 支架尺度, 符合设计要求。</p> <p>精铸厂房吊装支架, 要求施工单位拉警示带佩戴安全帽, 安排指挥人员, 吊装到屋顶的材料及时散料, 采光带做好防护警示。按图纸设计要求安装。</p> <p>整理监理资料。</p> <p style="text-align: center;">场内施工人数 11 人, 管理人员 2 人, 共计 13 人</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	<p>1. 数控中心支架安装 4 人</p> <p>2. 精铸厂房支架安装 5 人</p> <p>3. 路面切割电缆沟 2 人</p>
其 它 事 项	<p>吊车 1 台, 运材料平板车 1 辆</p> <p>全场施工无违章, 安全无事故</p>	
本日现场监理人员	任志会	
记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	