

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 13 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 10-18°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查现场施工队人员安全措施落实情况。 巡查现场施工进度, 工程质量, 支架尺度, 符合设计要求。 精铸厂房北坡临时通道无任何安全防护措施, 存在严重安全隐患, 要求施工单位立即整改。已下通知单 吊装区域要求施工单位拉警戒线, 挂安全警戒标识标牌。 整理监理资料。 场内施工人数 12 人, 管理人员 2 人, 共计 14 人		
	施工单位	施工内容及进度	
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 数控中心支架安装 4 人。 支架安装 100%、檩条安装 100% 2. 精铸厂房支架安装 5 人。支架安装 25% 3. 叶片车间支架、檩条吊装 3 人	
其 它 事 项	吊车 1 台, 运材料平板车 1 辆 全场施工无违章, 安全无事故		
本日现场监理人员		任志会	
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	