

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 15 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 10-18°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>上午下雨暂未施工。</p> <p>下午巡查现场各施工对人员安全措施落实情况。</p> <p>检查各施工现场支架尺度，组件安装平整度。</p> <p>查看现场施工进度，工程质量。</p> <p>现场巡查中发现支架安装歪斜，要求施工单位立即整改，按图纸设计要求施工。</p> <p style="text-align: center;">场内施工人数 15 人，管理人员 2 人，共计 17 人</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 精铸厂房支架安装 5 人 2. 叶飘车间散支架材料 4 人 3. 组件汇线 2 人 4. 逆变器安装 2 人。完成 12 台 5. 电缆保护管（镀锌钢管）焊接 2 人
其 它 事 项	<p>运材料平板车 1 辆</p> <p>全场施工无违章，安全无事故</p>	
	本日现场监理人员	任志会
	记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: