

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 16 日

天气: 雨转阴

星期: 一

气温: 8-15°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午下雨暂未施工。 下午巡查现场各施工对人员安全措施落实情况。 项目部检查各施工队工程进度, 工程质量, 发现支架与檩条的紧固件未紧固到位, 边压块上的压块未与檩条固定到位。一个阵列上下两根檩条参差不齐导致支架歪斜, 立即整改, 要求施工单位按图纸设计要求, 选择正确尺寸安装。现场施工技术员严格把控施工质量。 整理监理资料。 场内施工人数 13 人, 管理人员 1 人, 共计 14 人		
	施工单位	施工内容及进度	
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 厂区配电室内挖并网柜基础 2 人 2. 精铸厂房安装支架 5 人 3. 叶片车间支架安装 4 人 4. 逆变器安装 2 人。	
其 它 事 项	运材料平板车 1 辆 全场施工无违章, 安全无事故		
本日现场监理人员		任志会	
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	