

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 17 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 10-15°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查现场施工队人员安全措施落实情况。 巡查现场施工进度, 工程质量, 检查支架尺度、组件平整度, 符合设计要求。 巡视施工单位破路埋管工序, 发现土层距离地面较近, 现场要求夯实, 对土层较高的地方进行挖深, 增加混凝土浇筑厚度。 并网柜到货 整理监理资料。 场内施工人数 15 人, 管理人员 2 人, 共计 17 人		
	施工单位	施工内容及进度	
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 精铸厂房支架安装 5 人 2. 叶片车间支架安装 5 人 3. 汇流箱支架焊接 2 人 4. 逆变器安装 2 人。	
其它事项	运材料平板车 1 辆, 挖机 1 辆, 破路机 1 辆, 商混车 1 辆 (6 方混凝土) 全场施工无违章, 安全无事故		
本日现场监理人员		任志会	
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	