

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 10 月 18 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12-18°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡查现场施工队人员安全措施落实情况。</p> <p>巡查现场施工进度, 工程质量, 检查支架尺度、组件平整度, 符合设计要求。</p> <p>巡视现场组件吊装, 发现吊车周围未设置警戒线等安全警示标识, 以通知现场管理人员拉上警戒线, 现场安排指挥吊装, 要求施工人员两人散件, 防止组件破损, 要求施工单位下班前清理组件边角料。</p> <p>整理监理资料。</p> <p style="text-align: center;">场内施工人数 16 人, 管理人员 2 人, 共计 18 人</p> |                                                                                                                                                                          |
|                            | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                          | 施工内容及进度                                                                                                                                                                  |
|                            | 甘肃海霖电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 精铸厂房支架安装 5 人</li> <li>2. 叶片车间组件安装 4 人</li> <li>3. 绿化区挖电缆沟 3 人</li> <li>4. 桥架支架、汇流箱支架焊接 2 人。</li> <li>5. 桥架、组件吊装 2 人</li> </ol> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>运材料平板车 1 辆, 吊车 1 辆</p> <p>全场施工无违章, 安全无事故</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
|                            | 本日现场监理人员                                                                                                                                                                                                                                                      | 任志会                                                                                                                                                                      |
|                            | 记录人: 任志会                                                                                                                                                                                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                                                     |