

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 19 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12-18°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查现场施工队人员安全措施落实情况。 巡查现场施工进度, 工程质量, 检查支架尺度、组件平整度, 符合设计要求。 巡查现场汇流箱安装情况, 要求施工单位安装时紧固件紧固到位, 两平一弹齐全, 按图纸设计要求安装。 巡视桥架立面吊装, 高空作业施工人员佩戴安全带、安全帽, 吊车周围拉警戒线等, 安全警示标识。要求施工单位下班前清理当日施工垃圾。 整理监理资料。 场内施工人数 20 人, 管理人员 3 人, 共计 23 人	
	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 精铸厂房支架、组件安装 5 人 2. 叶片、蜡模车间支架安装 9 人 3. 电缆桥架支架焊接并安装 3 人 4. 精铸厂房电缆桥架吊装、组件吊装 3 人。
其 它 事 项	运材料平板车 1 辆, 吊车 1 辆, 叉车 1 辆 全场施工无违章, 安全无事故	
	本日现场监理人员	任志会
	记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):