

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 10 月 20 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12-18°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡查现场施工队人员安全措施落实情况。</p> <p>巡查现场施工进度, 工程质量, 检查支架尺度、组件平整度, 符合设计要求。</p> <p>巡查现场组件吊装, 电缆敷设情况, 要求施工单位吊装时拉好警戒线, 佩戴安全帽, 电缆敷设时, 汇流箱、电缆标注号码, 要求一致。要求施工单位下班前清理当日施工垃圾。</p> <p>整理监理资料。</p> <p style="text-align: center;">场内施工人数 20 人, 管理人员 2 人, 共计 22 人</p> |                                                                                       |  |
|                            | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                               | 施工内容及进度                                                                               |  |
|                            | 甘肃海霖电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1. 数控中心, 精铸厂房, 叶片车间敷设电缆 18 人 (4*150MM<sup>2</sup>)</p> <p>2. 精铸厂房、蜡模车间组件吊装 2 人</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>运材料平板车 1 辆, 吊车 1 辆, 叉车 1 辆</p> <p>全场施工无违章, 安全无事故</p>                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 任志会                                                                                   |  |
| 记录人: 任志会                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):                                                                 |  |