

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 22 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 13-19°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡查现场施工队人员安全措施落实情况。</p> <p>巡查现场施工进度, 工程质量, 检查支架尺度、组件平整度, 符合设计要求。</p> <p>巡视配电室并网柜搭接情况, 要求施工单位按图纸设计要求操作, 电缆搭接时先测量相序, 摇表检测绝缘电阻, 标准 1 兆欧。现场发现施工管理人员安排不到位, 施工器具及辅助材料配合不全, 已导致厂区送电不及时, 应加强施工管控和安排能力。</p> <p>要求施工单位下班前清理当日施工垃圾。</p> <p>整理监理资料。</p> <p style="text-align: center;">场内施工人数 20 人, 管理人员 3 人, 共计 23 人</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	<p>1. 精铸厂房支架、组件安装完成 100% 5 人</p> <p>2. 蜡模车间支架安装 100%, 组件安装 80% 9 人</p> <p>3. 并网柜安装及电缆搭接 6 人</p>
其 它 事 项	<p>运材料平板车 1 辆, 吊车 1 辆</p> <p>全场施工无违章, 安全无事故</p>	
	本日现场监理人员	任志会
	记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):