

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 23 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13-19°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查现场施工队人员安全措施落实情况。 巡查现场施工进度, 工程质量, 检查支架尺度、组件平整度, 符合设计要求。 巡视数控中心、精铸厂房组件汇线, 接地环网焊接情况, 要求施工单位每 20 块一串, 组好后要用万用表测量开路电压。接地扁铁焊接时, 配备灭火器, 搭接面是原材料 2 倍, 直角处三面焊接。 巡视现场桥架安装, 支架后立柱拉筋安装情况 巡视吊装情况及安全措施落实情况。 要求施工单位下班前清理当日施工垃圾。 整理监理资料。 场内施工人数 29 人, 管理人员 3 人, 共计 32 人	
	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 蜡模车间组件安装 9 人 2. 电缆桥架安装 3 人 3. 接地扁铁安装 4 人 4. 组件汇线 13 人
其 它 事 项	运材料平板车 1 辆, 吊车 1 辆 全场施工无违章, 安全无事故	
本日现场监理人员		任志会
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):