

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 24 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 13-19°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查现场施工队人员安全措施落实情况。 巡查现场施工进度, 工程质量, 检查支架尺度、组件平整度, 符合设计要求。 上午 11 点正泰质量部等其他部门监察现场, 对工程阶段性验收, 提出整改问题, 以文字形式下整改单通知总包方, 对监理资料检查。 要求施工单位下班前清理当日施工垃圾。 整理监理资料。 场内施工人数 5 人, 管理人员 2 人, 共计 7 人		
	施工单位	施工内容及进度	
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 数控中心、精铸厂房组件汇线 3 人 2. 蜡模车间桥架安装 2 人 3. 6 台汇流箱接 4*150mm² 电缆 2 人	
其 它 事 项	运材料平板车 1 辆, 吊车 1 辆 全场施工无违章, 安全无事故		
本日现场监理人员		任志会	
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	