

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 25 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 10-16°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查现场施工队人员安全措施落实情况。 巡查现场施工进度, 工程质量, 检查支架尺度、组件平整度, 符合设计要求。 巡视现场组件到汇流箱汇线情况, 发现施工人员看不懂图纸, 要求施工单位对每一组安排技术人员并打印出组件串接线图, 要求施工单位下班前清理当日施工垃圾。 整理监理资料。 场内施工人数 11 人, 管理人员 2 人, 共计 13 人		
	施工单位	施工内容及进度	
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 精铸厂房组件汇线 5 人 2. 蜡模车间组件汇线 4 人 3. 蜡模车间接地扁铁焊接 2 人	
其 它 事 项	运材料平板车 1 辆 全场施工无违章, 安全无事故		
本日现场监理人员		任志会	
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	