

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 27 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 9-20°

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查现场施工队人员安全措施落实情况。 巡查现场施工进度, 工程质量, 符合设计要求。 巡视精铸厂房高低跨电缆桥架安装, 临时用电安全情况检查, 佩戴安全帽, 安全绳。接地扁铁焊接良好, 搭接面达到规范要求。 现场 MC4 接头制作, 内金属件与电缆压接牢靠, 安装时先检查是否压接正确, 要求施工单位严格把控施工质量。施工单位下班前清理当日施工垃圾。 整理监理资料。 场内施工人数 13 人, 管理人员 2 人, 共计 15 人		
	施工单位	施工内容及进度	
	甘肃海霖电力工程有限公司	1. 数控中心桥架安装 2 人 2. 精铸厂房接地扁铁焊接 4 人 3. 4mm² 光伏电缆穿管、MC4 接头制作 5 人 4. 高低跨桥架安装 2 人	
其 它 事 项	运材料平板车 1 辆 全场施工无违章, 安全无事故		
本日现场监理人员		任志会	
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	