

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 30

天气: 雨

星期: 三

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工情况, 由于天气原因厂房加固未施工(材料被雨淋湿避免焊接时导电隐患) 2、巡视车棚基础预埋件安装混凝土浇筑, 基本符合图纸设计满足规范要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	陕西顺协盈建筑工程有限公司	车棚基础混凝土浇筑 4 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

