

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 13

天气: 阴

星期: 三

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场,车棚施工人员喷漆,打孔及紧固拉筋工作到凌晨 4 点,基本完成车棚施工,今天白天休息一天。 2、车棚部分喷漆不均匀及拉筋紧固不到位以通知管理人员下部施工中进行整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	陕西顺协盈建筑工程有限公司	联合厂房南区立柱加固人员 4 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

