

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 20

天气: 晴

星期: 三

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进员工餐厅水泥屋面支架基础模板支护, 要求模板连接牢固防止漏浆。 2、夹具到货一万两千八百套, 检查外观完好合格证及质量报告未见, 业主经理说后面提供, 要求施工人员摆放整齐。 3、召开临时安全会议并做好会议纪要。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	员工餐厅模板支护 5 人 夹具卸车 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

