

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 21

天气: 晴

星期: 四

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行维修车间、2#厂房屋面夹具放线安装, 要求放线准确按图施工, 部分地区夹具间距距离与图纸设计不符, 下午设计院人员到场实地测量, 回去后变更图纸。 2、业主、施工及我方三方到现场确定 1#逆变 2#逆变基础位置, 下午进行基础开挖。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	维修车间夹具安装放线, 2#屋面夹具安装放线 7 人 逆变基础开挖施工 2 人 挖机一台	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

