

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 22

天气: 晴

星期: 五

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员 1#2#逆变基础垫层浇筑前准备工作, 要求施工完毕后清理现场道路散落垃圾保持现场周围卫生。 2、巡视现场 2#屋面夹具安装, 发现局部地区夹具紧固不到位以现场要求整改, 屋面采光带未做有效防护措施, 以通知施工方管理人员, 并与今天下午进行防护材料采购。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	逆变器基础垫层施工 4 人 完成 1#2#逆变基础垫层浇筑 2#屋面夹具安装完成 20%	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

