

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 23

天气: 晴

星期: 六

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 检查逆变基础施工周围警戒线及警示牌安装情况, 以完成整改。 2、巡视现场因安装爬梯对厂房照成损坏的修复情况过几天可有由于督促施工单位及时封堵墙面, 以与上午完成封堵, 避免因封堵不及时照成厂房墙面损坏带来纠纷。 3 巡视 2#屋面夹具安装, 部分夹具紧固不到位以现场要求整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	2#屋面夹具安装 9 人 完成 40%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

