

# 监 理 日 志 (       )

日期: 2017年 09月 30

天气: 晴

星期: 六

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场, 施工人员进行 2#逆变器实心砖砌体及圈梁钢筋绑扎施工, 部分砖缝隙砂浆不饱满, 以现场整改。</p> <p>2、陪同业主, 施工及厂房业主巡视现场确定直流电缆放线路径, 利用十一工厂放假进行破路埋管回填等施工。</p> <p>3、汇流箱及组件到货检查外观良好并要求摆放整齐合格证及质量报告未见, 以通知业主。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	2#逆变实心砖砌体完成 100%圈梁钢筋绑扎完成 汇流箱到货 29 台                  组件到货 14 托
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



o