

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 01

天气: 晴

星期: 天

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行 2#逆变器圈梁模板支护及圈梁浇筑, 形成监理旁站记录表。 2、利用十一工厂放假期间进行破路施工, 现场施工人员能正确佩戴安全帽。 3、支架到货施工现场负责人负责指挥卸货, 摆放整齐。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	施工 人员 7 人现场进行 1#2#逆变器模板支护及浇筑完成 100% 吊车一台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	

