

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 04

天气: 雨

星期: 三

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午下雨在宿舍整理监理资料，上传监理云，查看图纸为下步施工检查做好准备。 2、下午雨停，陪同业主检查现场施工情况，施工人员进行员工食堂水泥屋面支架基础浇筑及车棚电缆沟破路施工，车棚组件安装，由于下雨食堂屋面点位消失要求重新定点，车棚组件安装要求正确搬运组件，防止组件隐裂按图施工。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	甘 肃 海霖 电 力 工 程 有 限 公 司	车棚电缆沟破路 2 人 今日完成需加班 员工食堂点位放线 3 人 完成 100% 车棚组件安装 3 人 完成 10%	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		杨铃铃	
记 录 人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

