

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 06

天气: 阴

星期: 四五

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行车棚组件安装, 发现组件安装南部不整齐, 以现场要求调整。 2、巡视施工人员破路埋管施工, 发现别地区夯实不到位, 及土层距地面较近, 以现场要求夯实, 对土层比较高的地方进行挖深增加混凝土浇筑厚度。 3、巡视现场箱变基础浇筑, 至今未见图纸已通知业主及正泰领导。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	车棚电缆沟坡路 及埋管恢复 5 人 箱变基础垫层浇筑 3 人 车棚组件安装 3 人完成 45%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

