

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 16 天气: 雨

星期: 一 气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午下雨施工现场暂未施工。 2、巡视现场, 施工人员进行联合厂房夹具安装部分夹具紧固不到位以现场要求整改并要求安装横平竖直。 3、巡视现场支架吊装, 要求施工人员及时分散避免一点放置压坏厂房。 4、下午组件到货 84 箱外观完好无损坏, 要求摆放整齐。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	联合厂房组件安装 4 人完成 70% 1#车间光伏线放线 4 人完成 50% 2#厂房支架斜撑安装完成 40%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

