

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 17 天气: 晴

星期: 二 气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行汇流箱支架组检查螺栓紧固情况, 平垫弹垫齐全。 2、巡视联合厂房夹具组装, 个别夹具安装不整齐以现场整改。 3、巡视现场汇流箱安装, 位置符合图纸设计, 要求紧固一次紧固到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	联合厂房夹具安装 4 人 完成 100% 汇流箱支架组装及汇流箱安装 7 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

