

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 18 天气: 晴

星期: 三 气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行饰品车间夹具安装, 检查发现 施工人员夹具安装未按照图纸设计安装, 饰品车间为东西坡 屋面施工人员依然按照南北坡屋面施工, 以现场要求整改。 2、巡视现场支架吊装, 吊车附近未设置境界线, 缺少警示 标志, 以现场要求整改, 并要求安排专人负责指挥吊车吊 装。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	饰品车间夹具安装 7 人 完成 80% 联合厂房及 2#厂房支架吊装, 今日已全部吊装完 成
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

