

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 19

天气: 晴

星期: 四

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场, 施工人员进行梯形桥架安装, 发现 1#车间桥架安装与图纸设计不符, 图纸设计 50×100, 现场安装 100×200 以现场要求整改。 2、巡视 2#屋面施工, 施工人员较少正在进行斜撑安装通知施工单位增加人员提高施工进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	联合厂房桥架安装完成 50% 3 人 2#厂房支架安装 5 人 完成 50% 梯形桥架安装 3 人完成 20%
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		杨 铃 铃
记 录 人: 杨 铃 铃		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

