

监 理 日 志 ()

日期：2017年 10月 20

天气：晴

星期：五

气温：15~25°

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、巡视现场 2#厂房进行南部支架斜撑安装，部分螺栓紧固不到位以现场要求整改。</p> <p>2、巡视现场梯形桥架安装，现场专人负责指挥吊车，施工人员正确佩戴安全帽反光衣及安全带。</p> <p>3、巡视外线电缆沟开挖，部分地区深度不够以现场要求加深。</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	2#厂房南部支架安装 6 人完成 50% 梯形桥架安装完成 80% 4 人
其它 事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

