

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 22

天气: 晴

星期: 天

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场 , 施工人员进行各个屋面桥架安装及固定施工 发现桥架支架安装间距不符合图纸设计, 在以下过通知单的情况下依然错误施工形成监理质量处罚单。 2、巡视二号屋面支架安装个别施工人员未佩戴安全帽及在屋面发现烟头与质量罚款单一并下发。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	2#厂房南部支架斜撑安装 5 人 完成 40% 屋面桥架固定及桥架过墙处加固 7 人 完成 50%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

