

监 理 日 志 ()

日期：2017年 10月 27

天气：晴

星期：五

气温：15~25°

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、巡视各个厂房组件吊装，发现组件吊装至屋面后分散不及时存在压坏屋面等风险，分散后产生的组件边角料散落在屋面各处，现场要求组件边角料在开箱后当场拆除禁止带到分散区域，并于今日下班前将纸壳等废料清除防止下雨堵塞下水口造成屋面损坏等风险。</p> <p>2、巡视现场组件安装部分小组组件安装时 C4 插头未连接情况下压实中边压造成后续施工困难，另外施工小组 C4 插头连接不到位，存在安全隐患，以现场要求连接牢靠。</p> <p>3、对今日检查出的问题形成通知单，下发施工及业主单位</p>	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	甘肃海霖电力工程有限公司	<p>2#厂房组件吊装分散安装 6 人 完成 5%</p> <p>联合厂房斜撑安装完成 70% 9 人</p> <p>高低跨屋面组件吊装分散安装 11 人完成 80%</p>
其它 事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人： 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

