

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 28

天气: 晴

星期: 六

气温: 15~25°

工程名称: 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视高低跨车间组件安装部分变压未靠实以现场要求整改, 并对组件安装位置进行抽检, 经检查符合图纸设计。 2、巡视水泥屋面支架安装, 部分支架安装角度轻微偏差, 经检查现场水泥屋顶倾斜及调节件下料不统一, 现场三方决定尽量满足图纸设计角度安装。 3、整理资料上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	甘 肃 海 霖 电 力 工 程 有 限 公 司	1#车间支架安装完成 90% 6 人 2#车间组件安装完成%25% 5 人 高低跨组件安装完成 100% 联合厂房支架安装 80% 10 人 餐厅及办公楼支架安装完成 90% 13 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

